四川恒固建设工程检测有限公司

地址: 兴文县古宋镇马栏湾二组中华苑3号楼1层26户室

TEL: 0831-8833125

工程岩体检测报告

工程名称	新坝水库渠系工程一标段				
委托单位	兴文县水务公司			委托类型	委托检测
见证单位				见证人及编号	
施工单位				石材品种	
取样部位	五谷山隧洞进口段			强度等级	
产地 (厂 家)				送检日期	2021/06/11
含水状态	天然含水			检测日期	2021/06/17
加荷方向与 石层理关系	垂直			报告日期	2021/06/17
样品状态描 述	青灰色;两端面平整,侧面光滑潮湿方柱体;无裂纹。				
检测依据	GB/T 50266-2013				
试件编号	试件尺寸(mm) (边长×高)	受压面积 (mm²)	破坏荷载 (kN)	抗压强度 (MPa)	抗压强度值 (MPa)
1	50×100	2500	141.75	56. 7	
2	50×100	2500	47. 50	19.0	49.8
3	50×100	2500	107. 25	42. 9	
备注					
声明	1. 未加盖本公司"检验检测专用章",报告无效。 2. 送样检测,仅对来样检测负责。 3. 对报告若有异议,应及时向检测单位提出。 4. 复制报告未重新加盖本公司"检验检测专用章",报告无效。				

签发: 沙ズ

审核: マルモン

金测: (

曹雪